

CHECKLISTA REMONTU MAŁEJ ŁAZIENKI 3–5 m²

Praktyczny przewodnik krok po kroku od Wnętrza z Charakterem

ETAP I: PLANOWANIE (2–4 tygodnie przed rozpoczęciem)

1. Pomiary i inwentaryzacja

- Zmierzylam/łem dokładnie pomieszczenie (długość, szerokość, wysokość)
- Zaznaczyłam/łem pozycję pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych
- Sprawdziłam/łem lokalizację przyłączy wody i prądu
- Zrobiłam/łem zdjęcia obecnego stanu łazienki

Wymiary mojej łazienki:

- Długość: _____ cm
- Szerokość: _____ cm
- Wysokość: _____ cm
- Powierzchnia: _____ m²

2. Budżet i priorytety

- Ustaliłam/łem całkowity budżet remontu: _____ zł
- Dodałam/łem 15–20% zapasu na nieprzewidziane koszty
- Określiłam/łem, co jest MUST-HAVE, a co NICE-TO-HAVE

Rezerwacja budżetu:

- Robocizna (demontaż, hydraulika, elektryka, kafelkowanie): _____ zł
- Płytki i chemia budowlana: _____ zł
- Wyposażenie (ceramika, armatura, kabina/wanna): _____ zł
- Meble i oświetlenie: _____ zł
- Rezerwa (15–20%): _____ zł

3. Projekt funkcjonalny

- Wybrałam/łem układ: prysznic / wanna / wanna+prysznic
- Zdecydowałam/łem o lokalizacji pralki: w łazience / poza łazienką
- Zaznaczyłam/łem na szkicu miejsca WC, umywalki, prysznic/wanny
- Zaplanowałam/łem strefy przechowywania (szafki, wnęki, zabudowa)

Mój układ (szkic/opis):

4. Wybór wykonawców

- Zebrałam/łem minimum 3 oferty od firm/ekip remontowych
- Sprawdziłam/łem referencje i opinie
- Ustaliłam/łem termin rozpoczęcia i zakończenia prac
- Podpisałam/łem umowę z wykonawcą

Wybrany wykonawca:

Nazwa: _____

Telefon: _____

Termin rozpoczęcia: _____

Termin zakończenia: _____

ETAP II: ZAKUPY I ZAMÓWIENIA (2–3 tygodnie przed remontem)

5. Lista zakupów – PŁYTKI I WYKOŃCZENIA

Płytki ściennie:

- Model/kolekcja: _____
- Format: _____ × _____ cm
- Ilość m²: _____ (+ 10% zapasu)
- Kolor fugi: _____

Płytki podłogowe:

- Model/kolekcja: _____
- Format: _____ × _____ cm
- Klasa antypoślizgowa: R10 / R11 / R12
- Ilość m²: _____ (+ 10% zapasu)

Alternatywa – Mikrocement/Żywica:

- System: _____
- Wykonawca: _____

6. Lista zakupów – CERAMIKA I ARMATURA

Miska WC:

- Model: _____
- Typ: podwieszana / stojąca
- Stelaż podtynkowy: _____

Umywalka:

- Model: _____
- Szerokość: _____ cm (minimum 50–60 cm!)
- Typ: wpuszczana w blat / nablatowa / podwieszana

Bateria umywalkowa:

- Model: _____
- Typ: stojąca / podtynkowa / ścienna
- Kolor/wykończenie: _____

Prysznic/Wanna:

- Wybieram: prysznic walk-in / kabina narożna / wanna
- Model kabiny/brodzika: _____
- Wymiary: _____ × _____ cm

- Odpływ: liniowy / punktowy

Bateria prysznicowa/wannowa:

- Model: _____
- Typ: podtynkowa / natynkowa
- Z deszczownicą: TAK / NIE

7. Lista zakupów – MEBLE I PRZECHOWYWANIE

Szafka pod umywalkę:

- Model: _____
- Wymiary (szer. × gł. × wys.): _____ × _____ × _____ cm
- Kolor/wykończenie: _____

Zabudowa nad WC/pralką:

- Szafa/słupek: _____
- Wymiary: _____ × _____ × _____ cm (do sufitu!)

Lustro:

- Typ: taflowe bez ramy / w ramie / z oświetleniem LED
- Wymiary: _____ × _____ cm (najlepiej pełna szerokość ściany)

Dodatkowe przechowywanie:

- Wnęki w ścianie prysznic: TAK / NIE
- Półki otwarte: _____
- Kosze/organizery: _____

8. Lista zakupów – OŚWIETLENIE

Oświetlenie ogólne:

- Model lampy/plafonu: _____
- Moc/temperatura barwowa: _____ W, _____ K

Oświetlenie przy lustrze:

- Typ: kinkiety / taśma LED zintegrowana z lustrem
- Model: _____

Oświetlenie dekoracyjne (opcjonalnie):

- Taśma LED pod szafką: _____
- Taśma LED w niszy prysznic: _____

Grzejnik/suszarka do ręczników:

- Model: _____
- Wymiary: _____ × _____ cm
- Typ: wodny / elektryczny

ETAP III: REMONT – KOLEJNOŚĆ PRAC (4–6 tygodni)

TYDZIEŃ 1: Demontaż i przygotowanie (3–5 dni)

- **Dzień 1–2:** Demontaż białego montażu (WC, umywalka, wanna/kabina)
- **Dzień 2–3:** Skucie starych płytek ze ścian i podłogi
- **Dzień 3–4:** Wywóz gruzu i oczyszczenie pomieszczenia
- **Dzień 4–5:** Ocena stanu ścian i podłoża (wyrównanie nierówności)

Notatki/uwagi po demontażu:

TYDZIEŃ 2: Instalacje (5–7 dni)

- **Dzień 1–3:** Wykonanie/wymiana instalacji hydraulicznej (rury, odpływy, przyłącza)
- **Dzień 2–4:** Montaż stelaży podtynkowych (WC, baterie)
- **Dzień 3–5:** Wykonanie/wymiana instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie, ogrzewanie podłogowe jeśli planowane)
- **Dzień 5–6:** Budowa przedścianek/wnęć z płyt g-k (jeśli w projekcie)
- **Dzień 6–7:** Wyrównanie ścian i podłogi (tynki, wylewki)

Notatki – zmiany w instalacjach:

TYDZIEŃ 3: Hydroizolacja i płytki (5–7 dni)

- **Dzień 1:** Gruntowanie powierzchni
- **Dzień 1–2:** Wykonanie hydroizolacji (szczególnie strefa prysznicowa/wanny)
- **Dzień 2–3:** Test szczelności hydroizolacji (min. 24h)
- **Dzień 3–5:** Układanie płytek ściennych (od strefy mokrej w górę)
- **Dzień 5–6:** Układanie płytek podłogowych
- **Dzień 6–7:** Schnięcie kleju (min. 24–48h przed fugowaniem)

Notatki – płytki:

TYDZIEŃ 4: Fugowanie i malowanie (3–5 dni)

- **Dzień 1–2:** Fugowanie płytek (najpierw ściany, potem podłoga)

- **Dzień 2–3:** Czyszczenie fug i płytek
- **Dzień 3–4:** Malowanie sufitu i ewentualnych ścian bez płytek (farba do łazienek)
- **Dzień 4–5:** Schnięcie i przewietrzanie (min. 24h)

TYDZIEŃ 5–6: Biały montaż i wykończenie (5–7 dni)

- **Dzień 1:** Montaż mebli (szafka pod umywalkę, zabudowa nad WC/pralką)
- **Dzień 1–2:** Montaż ceramiki podwieszanej (WC, umywalka)
- **Dzień 2–3:** Montaż kabiny prysznicowej/wanny + armatura
- **Dzień 3:** Montaż grzejnika/suszarki do ręczników
- **Dzień 3–4:** Montaż oświetlenia (plafon, kinkiety, LED)
- **Dzień 4:** Montaż lustra i akcesoriów (wieszaki, uchwyty na papier, mydełko)
- **Dzień 5:** Silikonowanie wszystkich połączeń (kabina–płytki, umywalka–blat, WC–podłoga)
- **Dzień 5–6:** Montaż pralki (jeśli w łazience) i podłączenie
- **Dzień 6–7:** Końcowe sprzątanie i test instalacji (spłukiwanie WC, sprawdzenie szczelności prysznica, działanie oświetlenia)

Notatki – uwagi końcowe:

ETAP IV: ODBIÓR I UŻYTKOWANIE

9. Odbiór prac

- Sprawdziłam/łem szczelność kabiny/wanny (test wodny min. 15 min)
- Sprawdziłam/łem działanie wszystkich baterii i spłuczki
- Sprawdziłam/łem działanie oświetlenia i gniazd
- Sprawdziłam/łem poziom i stabilność mebli
- Sprawdziłam/łem jakość fugowania (brak pęknięć, równomierny kolor)
- Otrzymałam/łem gwarancje i instrukcje obsługi urządzeń
- Zrobiłam/łem protokół odbioru z listą ewentualnych poprawek

Termin odbioru:

Data: _____

Uwagi do poprawy: _____

10. Pierwsze tygodnie użytkowania – na co zwrócić uwagę

- Regularnie wietrzę łazienkę po kąpielach (min. 15 min)
 - Sprawdzam, czy fugi w kabinie pozostają szczelne
 - Sprawdzam, czy nie ma przecieków pod umywalką/WC
 - Wycierałam/łem wodę z podłogi prysznica (test odpływu)
 - Przetestowałam/łem układ przechowywania – wszystko mieści się zgodnie z planem
-

DODATKOWE WSKAZÓWKI I NOTATKI

Błędy, których chcę uniknąć:

- Zbyt mała umywalka (minimum 50 cm!)
- Brak miejsca na mokry ręcznik (zaplanowany grzejnik/haczyki)
- Ciemna fuga przy małych płytkach (wybieram fugę w kolorze płytki)
- Ceramika stojąca na podłodze (wybieram podwieszaną)
- Za dużo wzorów i faktur (max. 2 rodzaje wykończenia)

Kontakty awaryjne:

Hydraulik: _____

Elektryk: _____

Kafelkarz: _____

Stolarz/Meble: _____

Moje inspiracje i pomysły:

PODSUMOWANIE BUDŻETU – RZECZYWISTE KOSZTY

Kategoria	Planowane	Rzeczywiste	Różnica
Robocizna (demontaż, hydraulika, elektryka, kafelkowanie)	_____ zł	_____ zł	_____ zł
Płytki i chemia budowlana	_____ zł	_____ zł	_____ zł
Wyposażenie (ceramika, armatura, kabina)	_____ zł	_____ zł	_____ zł
Meble i oświetlenie	_____ zł	_____ zł	_____ zł
Nieprzewidziane koszty	_____ zł	_____ zł	_____ zł
RAZEM	_____ zł	_____ zł	_____ zł

Gratulacje! Twoja mała łazienka jest gotowa do użytkowania!
Ciesz się każdą chwilą w swoim nowym, funkcjonalnym domowym SPA. ☺